

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
Sub Kegiatan : REKONSTRUKSI JALAN
Pekerjaan : REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN MAHATO (KAB. ROKAN HILIR) - SIMPANG MENGGALA (DBH SAWIT S/D 2026)
Lokasi : RIAU/ KAB. ROKAN HILIR

Nomor Kontrak : EP-01KYRV6VJG9H1Q543FK7G2B206
Tanggal Kontrak : 10 AGUSTUS 2026
Kontraktor : PT. BERKAT YAKIN GEMILANG
Konsultan : PT. TRI KARSA

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga	BOBOT																									MASA PEMELI HARAAN	%
							AGUSTUS			SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER							
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII				
				(Rp)	(Rupiah)	(%)	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29-30	29-30				
	DIVISI 1. UMUM																															
1.2	Mobilisasi																															
1.2.B.(1)	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator)	Unit	1,00	1.504.050,00	1.504.050,00	0,003	0,0013	0,001																								
1.2.B.(2)	Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader	Unit	2,00	1.504.050,00	3.008.100,00	0,005	0,0025																									
1.2.B.(3)	Mobilisasi dan Demobilisasi Wheel Loader	Unit	1,00	1.504.050,00	1.504.050,00	0,003	0,0013																									
1.2.B.(4)	Mobilisasi dan demobilisasi Vibratory Roller	Unit	2,00	1.504.050,00	3.008.100,00	0,005	0,0025																									
1.2.B.(5)	Mobilisasi dan Demobilisasi Concrete Vibrator	Unit	2,00	210.678,00	421.356,00	0,001							0,0004																			
1.2.B.(5)	Mobilisasi dan Demobilisasi Water Tank	Unit	1,00	649.350,00	649.350,00	0,001	0,0005																						0,001			
1.2.B.(7)	Mobilisasi dan Demobilisasi Tronton 20 Ton	Unit	6,00	1.154.400,00	6.926.400,00	0,012	0,0058																									
1.2.B.(8)	Mobilisasi dan Demobilisasi Slipform Paver (Sreed)	Unit	1,00	577.200,00	577.200,00	0,001							0,0005																0,006			
1.2.B.(9)	Mobilisasi dan Demobilisasi Truck Mixer (Agitator); 5,0 m3	Unit	15,00	1.154.400,00	17.316.000,00	0,029							0,014																0,005			
1.2.C.(1)	Penyediaan dan Pemeliharaan Base Camp	Ls	1,00	5.544.450,00	5.544.450,00	0,009	0,005																						0,005			
Skh-1.1.22 (1b) Skh-1.1.22(3b1) Skh-1.1.22(3b7) Skh-1.1.22(3b8) Skh-1.1.22(3b11) Skh-1.1.22(5h) Skh-1.1.22(7a) Skh-1.1.22(7b) Skh-1.1.22(7c) Skh-1.1.22(7i)	Divisi SKh-1.1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KONSTRUKSI (SMKK)																															
	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	1,00	549.450,00	549.450,00	0,001	0,00092																									
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah	31,00	40.293,00	1.249.083,00	0,002	0,00208																									
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	31,00	3.663,00	113.553,00	0,00019	0,00019																									
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes,Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg	31,00	200.000,00	6.199.994,00	0,010	0,01033																									
	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	31,00	9.768,00	302.808,00	0,001	0,00050																									
	Petugas Pengatur Lalu Lintas	OB	4,00	10.006.095,00	40.024.380,00	0,067	0,06671																									
	Rambu Petunjuk	Buah	2,00	100.122,00	200.244,00	0,00033	0,00033																									
	Rambu Larangan	Buah	2,00	103.785,00	207.570,00	0,00035	0,00035																									
	Rambu Peringatan	Buah	2,00	103.785,00	207.570,00	0,00035	0,00035																									
Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Stick)	Buah	4,00	104.982,00	419.926,00	0,001	0,00070																										
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	8.184,00	31.075,00	254.313.299,00	0,424	0,212	0,212																								
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	8.432,00	496.065,00	4.182.816.286,00	6,971		3,486																								
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	5.393,00	1.525.339,00	8.226.157.541,00	13,710			2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285																		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	1.272,00	1.268.427,00	1.613.439.106,00	2,689														1,345								1,345				
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M3	11.550,00	3.157.887,00	36.473.604.552,00	60,789						4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342	4,342							
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	M3	4.657,00	1.652.978,00	7.697.916.637,00	12,830					1,604	1,604	1,604	1,604					1,604	1,604	1,604	1,604										
	DIVISI 7. STRUKTUR																															
7.1.(8)	Beton Struktur, Fc' 15 Mpa	M3	622,00	1.909.255,00	1.187.556.231,00	1,979																					0,990	0,990				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																															
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	1.568,00	174.915,00	274.266.579,00	0,457																							0,457			
A	RENCANA KEMAJUAN FISIK				60.000.003.865,00	100,000	0,313	3,699	2,285	2,285	3,889	8,231	8,246	8,231	4,342	4,342	4,342	6,085	7,290	5,946	5,946	5,946	4,342	4,342	4,342	2,737	2,356	0,462				
B	RENCANA KEMAJUAN FISIK KOMULATIF					-	0,313	4,012	6,297	8,582	12,471	20,701	28,948	37,178	41,521	45,863	50,205	56,290	63,580	69,526	75,472	81,418	85,760	90,102	94,444	97,181	99,538	100,000				
C	REALISASI KEMAJUAN FISIK																															
D	REALISASI KEMAJUAN FISIK KOMULATIF																															

Disetujui Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KONSULTAN PENGAWAS
PT. TRI KARSA

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. BERKAT YAKIN GEMILANG

KHAIRUL RIZAL,ST., M.Si
NIP. 19780424 200801 1 013

Ir. SABAR OF NEGRO
Supervisi Engineer

KEMAS MUHAMMAD TAUFIK
Direktur