




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564550 – 564534 Fax. (0761) 564547
PEKANBARU - 28155

TIME SHEDHULE

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI / PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) - AIR MOLEK
NOMOR KONTRAK : 620/SPHS-PUPRP/PP/DM-CRAM/06/2025
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2025
KONTRAKTOR : PT. DONNY PUTRA MANDIRI
KONSULTAN : PT. ABATA RENCANA KARYANUSA

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	KONTRAK AWAL		TAHUN ANGGARAN 2025 (MASA PELAKSANAAN = 137 HARI KALENDER)																				MASA PEMELIHARAAN 180 HK	PERSENTASE (%)
					AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER					
			VOLUME	BOBOT (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					01 Agu s/d 07 Agu	08 Agu s/d 14 Agu	15 Agu s/d 21 Agu	22 Agu s/d 28 Agu	29 Agu s/d 04 Sep	05 Sep s/d 11 Sep	12 Sep s/d 18 Sep	19 Sep s/d 25 Sep	26 Sep s/d 02 Okt	03 Okt s/d 09 Okt	10 Okt s/d 16 Okt	17 Okt s/d 23 Okt	24 Okt s/d 30 Okt	31 Okt s/d 06 Nov	07 Nov s/d 13 Nov	14 Nov s/d 20 Nov	21 Nov s/d 27 Nov	28 Nov s/d 04 Des	05 Des s/d 11 Des	12 Des s/d 18 Des		
2.1 (1)	DIVISI 2. DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	631,00	0,178											0,044	0,044		0,044	0,044							
3.1 (1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK Galian Biasa	M3	503,00	0,139	0,017	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024																
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dan sumber galian (untuk Bahu Jalan)	M3	1.476,00	3,439										0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430				
3.3 (1)	Geotekstil Separator Kelas 1	M2	68,00	0,016														0,016								
5.1 (1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	936,00	11,346					1,891	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891												
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	359,00	4,163	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833																
5.1 (3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	180,00	1,638														0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M3	1.800,00	50,854							4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	
5.3.3	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	M3	640,00	8,063							0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	
7.1 (7a)	DIVISI 7. STRUKTUR Beton Struktur, fc'20 MPa	M3	407,00	6,915																1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	
7.1 (8)	Beton, fc'15 Mpa	M3	259,00	3,340																	0,835	0,835	0,835	0,835	0,835	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	40.715,00	7,124																	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	
7.6 (1)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis (Terpasang)	M3	80,00	1,054																	0,527	0,527				
7.16 (3b)	Pipa Drainase PVC diameter 3 inci	M1	11,00	0,008																		0,003	0,003	0,003		
9.2 (1)	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN Marka JalanTermoplastik	M2	589,00	1,723																					1,723	
	JUMLAH			100,00	BOBOT FISIK PEKERJAAN																				KETERANGAN	
KONTRAK AWAL	RENCANA MINGGUAN	(%)			0,017	0,857	0,857	0,857	2,748	3,481	7,247	7,247	7,677	7,677	7,683	7,683	6,313	6,602	8,504	8,504	8,135	3,511	2,675	1,723	Rencana Awal	-----
	RENCANA KUMULATIF MINGGUAN	(%)			0,017	0,874	1,731	2,588	5,336	8,818	16,065	23,312	30,989	38,666	46,349	54,032	60,345	66,947	75,451	83,955	92,089	95,601	98,277	100,00		
	REALISASI MINGGUAN	(%)																							Realisasi Awal	—————
	REALISASI KUMULATIF MINGGUAN	(%)																								
	DEVIASI (+/-)	(%)																								



DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
REKONSTRUKSI / PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) - AIR MOLEK

ZULFAHMI, ST, MT
NIP. 19740428 200003 1 002

DIPERIKSA/DISETUJUI OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. ABATA RENCANA KARYANUSA

ARMAN MUHAMMAD, ST
Supervision Engineer

DIBUAT OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

ADHI WIRATAMA
Direktur

PETA LOKASI KEGIATAN



**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELenggaraAN JALAN PROVINSI-
PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) – AIR MOLEK
SUMBER DANA APBD-PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**LOKASI PEKERJAAN
PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN
KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) – AIR MOLEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DIAGRAM LOKASI

The diagram illustrates the project area within Riau Province, highlighting the road network between Cerenti and Air Molek. It includes a scale bar (SKALA 1 : 500.000) and a north arrow. The map also shows surrounding regions such as Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pangkajene Arèneke, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Butung, Kabupaten Bitung, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kudat, Kabupaten Sabah, Kabupaten Sarawak, Kabupaten Perlis, Kabupaten Kedah, Kabupaten Pulau Pinang, Kabupaten Johor Bahru, Kabupaten Muar, Kabupaten Pontian, Kabupaten Segamat, Kabupaten Johore Darussalam, Kabupaten Kota Bharu, Kabupaten Kelantan, Kabupaten Terengganu, Kabupaten Kuala Lumpur, Kabupaten Selangor, Kabupaten Putrajaya, Kabupaten Seremban, Kabupaten Melaka, Kabupaten Ipoh, Kabupaten Taiping, Kabupaten Teluk Anson, Kabupaten Alor Setar, Kabupaten Kubang Keruan, Kabupaten Merbok, Kabupaten Sungai Petani, Kabupaten Kangar, Kabupaten Alor Gajah, Kabupaten Pasir Mas, Kabupaten Tanah Merah, Kabupaten Kota Bharu, Kabupaten Kelantan, Kabupaten Terengganu, Kabupaten Kuala Lumpur, Kabupaten Selangor, Kabupaten Putrajaya, Kabupaten Seremban, Kabupaten Melaka, Kabupaten Ipoh, Kabupaten Taiping, Kabupaten Teluk Anson, Kabupaten Alor Setar, Kabupaten Kubang Keruan, Kabupaten Merbok, Kabupaten Sungai Petani, Kabupaten Kangar, Kabupaten Alor Gajah, Kabupaten Pasir Mas, Kabupaten Tanah Merah, Kabupaten Kota Bharu.

LOKASI PEKERJAAN
PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN
KAPAITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) – AIR MOLEK
TAHUN ANGGARAN 2025

**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN
CERENTI (BATAS KAB. INDRAGIRI HULU) – AIR MOLEK
SUMBER DANA APBD PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

